Утверждаю
Директор МБОУ «Уемская СШ»
Шукина О.В.
«___» _____ 2017г

Отчет

по устранению нарушений по предписанию ОНД И ПР Приморского и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области №27/1/1 от 30.06.2017г.
МБОУ «Уемская СШ»

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения по предписанию	Ответственный за устранение нарушения	Примечание	Отметка о выполнении
1	В помещениях предусмотрена установка двух пожарных извещателей (для формирования команды управления оповещения о пожаре или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании двух пожарных извещателей, в каждом защищаемом помещением или зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов)	01.06.2018г.	Зам. директора по АХЧ		Выполнено сентябрь-октябрь 2017г
2	Не проведено эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания с составлением соответствующего акта испытаний	01.06.2018г.	Зам. директора по АХЧ	Сделана заявка на стоимость выполнения работ, выполнение работ запланировано май 2018г.	
3	Руководителем организации не организованно проведение работ по заделке не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в месте пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями в подвале	01.06.2018г.	Зам. директора по АХЧ	Работы запланированы на февраль 2018г.- своими силами.	
4	Допускается хранение в подвале горючего мусора (обрезки досок, деревянных щитов)	20.08.2017г.	Зам. директора по АХЧ		Выполнено